

Заместитель директора ФКП "ГкНИПАС" по экономике  
руководитель организации

(подпись)

Поздняков В.А.

(инициалы, фамилия)



**ОТЧЕТ** **Федеральное казенное предприятие "ГкНИПАС"**

(указывается полное наименование организации)

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики**

за 3-й квартал 2020 г.

" 14 " октября 2 020 г.  
(дата составления)

в Комитет по ценам и тарифам Московской области  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup>

Распоряжение №458-Р от 20.12.19 Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ПАО "МОЭСК" с территориальными сетевыми организациями на территории Московской области

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

программу Приказ Министра энергетики Московской области №105 от 18 декабря 2019г "Об инвестиционных программах субъектов  
электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области"

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО,	-	-	-	-	17,999	7,473	3,600	0,098	7,375	-3,502	0	0	-3,502	-
1	Техническое перевооружение и реконструкция Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района	2012-2022	2020	-	0	17,999	7,473	3,600	0,098	7,375	-3,502	0	0	-3,502	Необходимость получения разрешения на размещение объекта на землях федеральной, муниципальной собственности и Гослесфонда. В настоящее время проведены кадастровые работы, необходимые для получения разрешения на размещение объекта.

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	3,600	0,098	-3,502	-97,28	Необходимость получения разрешения на размещение объекта на землях федеральной, муниципальной собственности и Гослесфонда. В настоящее время проведены кадастровые работы, необходимые для получения разрешения на размещение объекта.
A	Собственные средства, в т.ч.:	3,600	0,098	-3,502	-97,28	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления	0,575	0,098	-0,477	-82,96	
A.3	Прочие собственные средства	3,025	0,000	-3,025	-100	
A.3.1	Наименование источника					
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
B.3.1	Наименование источника					
...						
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.